

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2026

uzavretá v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva").

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov Obce: Obec Jasenica
Sídlo: Jasenica 130, 01817 Jasenica
IČO: 00317349
DIČ: 2020684688
IČ DPH: SK2020684688
Štatutárny orgán: Mgr. Martina Zelenáková, starosta
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9158 3022
Telefón: +421 910 543 542
Email: obec@jasenica.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VINKstav, s.r.o.
Sídlo: Jasenica 137, 018 17 Jasenica
IČO: 44 389 256
DIČ: 2022681485
IČ DPH: SK2022681485
Štatutárny orgán: Ing. Vincent Kňazko

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2026

na realizáciu diela:

„Modernizácia vŕšešportového areálu obce Jasenica“

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 20/2026 na realizáciu diela „Modernizácia vŕšešportového areálu obce Jasenica“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Predmetom tohto dodatku je zmena lehoty na vykonanie Diela uvedenej v čl. IV bod 4.1 Zmluvy.
3. Dôvodom zmeny lehoty na vykonanie Diela je predĺženie dodacej lehoty umelej trávy, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť predmetu Diela a jej dodanie je nevyhnutné na jeho riadne dokončenie.
4. Predĺženie lehoty je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho a kvalitného dokončenia Diela a nemá vplyv na predmet, rozsah ani cenu Diela.

Článok II.

Zmena lehoty na vykonanie Diela

1. Článok IV bod 4.1 Zmluvy sa mení a nahrádza týmto znením:

„4.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať najneskôr do 15. 09. 2026.“

2. Zhotoviteľ je povinný počas predĺženej lehoty vykonávať všetky práce, ktorých realizácia nie je závislá od dodania umelej trávy, a po jej dodaní bez zbytočného odkladu pokračovať v realizácii Diela tak, aby bolo Dielo riadne dokončené v termíne podľa bodu 1 tohto článku.

Článok III.

Posúdenie zmeny z hľadiska verejného obstarávania

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmena Zmluvy vykonaná týmto dodatkom bola posúdená z hľadiska § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany konštatujú, že predmetom tohto dodatku je výlučne zmena lehoty na vykonanie Diela z dôvodu predĺženia dodacej lehoty umelej trávy.
3. Touto zmenou:
 - a) nedochádza k zmene predmetu Zmluvy,
 - b) nedochádza k rozšíreniu rozsahu predmetu zákazky,
 - c) nedochádza k zmene Zhotoviteľa,
 - d) nedochádza k zvýšeniu ceny Diela,
 - e) nedochádza k zmene ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Zhotoviteľa a
 - f) nemenia sa podmienky, ktoré boli rozhodujúce pri výbere úspešnej ponuky.
4. Zmluvné strany preto konštatujú, že zmenou Zmluvy podľa tohto dodatku **nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy** v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. a zmena nevyžaduje vykonanie nového verejného obstarávania.

Článok IV.

Cena Diela

1. Cena Diela dohodnutá v čl. V Zmluvy zostáva týmto dodatkom nezmenená.
2. Cena Diela zostáva:

Cena Diela bez DPH: 65 016,21 EUR

DPH: 14 953,73 EUR

Cena Diela s DPH: 79 969,94 EUR

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v súvislosti s predĺžením lehoty na vykonanie Diela nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny Diela ani na inú finančnú kompenzáciu.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis Zhotoviteľ.
4. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V, dňa

V, dňa

.....
Objednávateľ
Obec Jasenica
Mgr. Martina Zelenáková

.....
Zhotoviteľ
VINKstav, s.r.o.
Ing. Vincent Kňažko